

**CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG TY ĐẠI BÌNH AN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LỘC TRÚNG THẦU ĐANG THỰC HIỆN DỞ DANG**

*(Kèm theo Báo cáo số : 335 /BC-UBND ngày 11/7/2023 của UBND huyện)*

1	Tên hạng mục công trình	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị hợp đồng xây lắp	Giá trị khối lượng xây lắp đã thực hiện	Giá trị xây lắp còn lại chưa thực hiện	Tình hình thanh toán đến nay			Giá trị khối lượng xây lắp còn lại chưa thanh toán	Đơn vị thi công công trình	Dự kiến thời gian hoàn thành các công việc còn lại	Ghi chú
						Trong đó						
						Tổng số	Thanh toán và tạm ứng					
CP xây lắp	CP khác											
<b>Tổng cộng</b>		<b>40,553</b>	<b>30,487</b>	<b>13,952</b>	<b>16,535</b>	<b>11,458</b>	<b>9,843</b>	<b>1,615</b>	<b>4,109</b>			
1	Khu TĐC GPMB Thái Phiên-14E (gđ 2)	8,733	5,023	0	5,023	1,707.0	1,500	207.0	-1,500	Công ty CP TV&KT XD Đại Bình An	chưa thi công	
2	Trường THCS Phan Châu Trinh	4,845	4,185	1,960	2,225	1,215.0	1,000	215.0	960	Công ty CP xây dựng Đại Lộc	75 ngày	
3	Trường THCS Lê Quý Đôn (khu hành chính)	3,695	3,190	2,373	817	1,747.0	1,512	235.0	861	Công ty CP xây dựng Đại Lộc	45 ngày	
4	Đường Đ5 và khu công viên trước Huyện ủy	4,000	3,000	451	2,549	1,035.0	900	135.0	-449	Công ty CP xây dựng Đại Lộc	150 ngày	
5	Trường Mẫu giáo Bình Trị	7,870	6,789	2,932	3,857	2,631.0	2,173	458.0	759	Công ty CP TV&KT XD Đại Bình An	90 ngày	
6	Trường Nguyễn Chí Thanh	8,307	7,220	5,417	1,803	2,633.0	2,268	365.0	3,149	Công ty CP TV&KT XD Đại Bình An	90 ngày	
7	Khu dân cư tổ 15 thôn 3 Bình Triều	3,103	1,080	819	261	490.0	490		329	Công ty CP xây dựng Đại Lộc	45 ngày	

#REF!

1	Tên hạng mục công trình	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị hợp đồng xây lắp	Giá trị khối lượng xây lắp đã thực	Giá trị xây lắp còn lại chưa thực hiện	Tình hình thanh toán đến nay		Giá trị khối lượng xây lắp còn lại chưa thanh toán	Đơn vị thi công công trình	Dự kiến thời gian hoàn thành các công việc còn lại	Ghi chú
						Trong đó					
						Tổng số	<i>Thanh toán và tạm ứng</i>				

1	Tên hạng mục công trình	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị hợp đồng xây lắp	Giá trị khối lượng xây lắp đã thực	Giá trị xây lắp còn lại chưa thực hiện	Tình hình thanh toán đến nay		Giá trị khối lượng xây lắp còn lại chưa thanh toán	Đơn vị thi công công trình	Dự kiến thời gian hoàn thành các công việc còn lại	Ghi chú
						Trong đó					
						Tổng số	<i>Thanh toán và tạm ứng</i>				

1	Tên hạng mục công trình	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị hợp đồng xây lắp	Giá trị khối lượng xây lắp đã thực	Giá trị xây lắp còn lại chưa thực hiện	Tình hình thanh toán đến nay		Giá trị khối lượng xây lắp còn lại chưa thanh toán	Đơn vị thi công công trình	Dự kiến thời gian hoàn thành các công việc còn lại	Ghi chú
						Trong đó					
						Tổng số	<i>Thanh toán và tạm ứng</i>				

1	Tên hạng mục công trình	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị hợp đồng xây lắp	Giá trị khối lượng xây lắp đã thực	Giá trị xây lắp còn lại chưa thực hiện	Tình hình thanh toán đến nay		Giá trị khối lượng xây lắp còn lại chưa thanh toán	Đơn vị thi công công trình	Dự kiến thời gian hoàn thành các công việc còn lại	Ghi chú
						Trong đó					
						Tổng số	<i>Thanh toán và tạm ứng</i>				

1	Tên hạng mục công trình	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị hợp đồng xây lắp	Giá trị khối lượng xây lắp đã thực	Giá trị xây lắp còn lại chưa thực hiện	Tình hình thanh toán đến nay		Giá trị khối lượng xây lắp còn lại chưa thanh toán	Đơn vị thi công công trình	Dự kiến thời gian hoàn thành các công việc còn lại	Ghi chú
						Trong đó					
						Tổng số	<i>Thanh toán và tạm ứng</i>				

1	Tên hạng mục công trình	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị hợp đồng xây lắp	Giá trị khối lượng xây lắp đã thực	Giá trị xây lắp còn lại chưa thực hiện	Tình hình thanh toán đến nay		Giá trị khối lượng xây lắp còn lại chưa thanh toán	Đơn vị thi công công trình	Dự kiến thời gian hoàn thành các công việc còn lại	Ghi chú
						Trong đó					
						Tổng số	<i>Thanh toán và tạm ứng</i>				