

Số: 44/BC-HĐND

Thăng Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2023.

**BÁO CÁO****Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội  
về tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm  
và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023  
(Tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XII)**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sự phân công của Thường trực HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua nghiêm cứu báo cáo số 311/BC-UBND ngày 29/6/2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo nội dung thẩm tra như sau:

**I. Tình hình giao kế hoạch đầu tư công năm 2023**

HĐND huyện đã ban hành các nghị quyết về danh mục đầu tư công và chủ trương đầu tư các công trình dự án thực hiện năm 2023 như sau: NQ 27/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 về quyết định chủ trương đầu tư năm 2023 với 33 dự án; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 về quyết định chủ trương đầu tư nhóm C danh mục đầu tư công năm 2023 với 01 dự án; Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện đã thống nhất thông qua danh mục và giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 07 công trình phòng chống thiên tai.

**II. Tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng năm 2023**

Các danh mục công trình đầu tư công năm 2023 đến nay đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 công trình, đang triển khai thực hiện thi công 05 công trình gói thầu xây lắp. Thực hiện các chương trình trên địa bàn huyện đã phê duyệt lựa chọn 212 gói thầu (49 gói thầu xây lắp, 163 gói thầu tư vấn). Các công trình chuyển tiếp từ năm 2021, 2022 hiện đang trong quá trình hoàn thiện.

Các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình nông thôn mới, kiên cố hóa đường ĐH, GTNT... Đang triển khai thực hiện.

Tiến độ giải ngân đến 30/6/2023: 223,422/428,137 triệu đồng, đạt tỷ lệ 52,18% so với kế hoạch vốn. Các nguồn được vốn giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2023 chủ yếu là các công trình chuyển tiếp thanh toán khối lượng và các công trình quyết toán.

Các danh mục, công trình năm 2021, 2022 chuyển tiếp đến nay đang triển khai chưa xong: Cầu Sách, ĐH 19.TB xã Bình Phục, Sân vận động Bình Lãnh, Cầu suối Đá Giăng, Cầu qua kênh tổ 9 Bình Xá, Bình Quế, Kênh N22 - Bình Giang, các hạ tầng kỹ thuật đô thị ở Bình Minh và TT Hà Lam, các dự án khai thác quỹ đất... Một số công trình kế hoạch đầu tư năm 2021, 2022 đến nay chưa

triển khai thi công như; Cầu Bà Quy - Bình Quý, Cầu Sa Nhon - Bình Trị, tuyến đường Tiểu La – Bình Quý, đường Thái Phiên TT Hà Lam...

Nợ đọng XDCCB đến tháng 7/2022 là 120,318 tỷ đồng (tháng 6/2022 nợ 113,628 tỷ đồng) trong đó ngân sách huyện 69,672 tỷ đồng, ngân sách xã – thị trấn nợ 39,203 tỷ đồng.

Một số dự án khi khảo sát đề xuất chủ trương đầu tư chưa sát với yêu cầu do đó phải điều chỉnh, bổ sung quy mô và tổng mức đầu tư lớn tăng 50 tỷ đồng (Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Quảng trường, Trung tâm văn hóa và các hạng mục khác.

Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, tạm ứng vốn nhưng chưa triển khai thực hiện, tạm ứng quá thời gian hoàn ứng theo quy định như vậy dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư, chưa phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Công trình đã ký hợp đồng thi công nhưng chưa có mặt bằng để đơn vị nhà thầu triển khai thực hiện dự án (Đường Tiểu La – Tư Thiết đi Bình Quý, dự án KDC tổ 19, 23 Châu Lâm – Bình Trị..). Công trình đã triển khai thi công nhưng chưa lấy ý kiến của cơ quan lý cấp trên nên hiện nay phải tạm dừng ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Các công trình liên quan đến Công ty cổ phần tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An và Công ty cổ phần xây dựng công trình Đại Lộc đến nay chưa được giải quyết.

Thực hiện Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện đến nay đã thực hiện quyết toán 34 công trình còn lại 11 công trình chưa quyết toán (02 công trình chưa hoàn thành, 09 công trình chưa đủ điều kiện).

Các công trình năm 2022 thực hiện từ nguồn vốn bổ sung mục tiêu của tỉnh chậm triển khai hết nhiệm vụ chi nên bị thu hồi vốn như: Đập Phô Thị - Bình Tú, đường từ Quốc lộ 1A đi ĐH 11...

Qua khảo sát, giám sát quá trình thực hiện đầu tư công năm 2023 Ban Kinh tế - Xã hội kiến nghị một số nội dung sau:

- Tập trung hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định nhằm sớm triển khai thực hiện các công trình, dự án đã được giao trong kế hoạch.

- Tập trung mọi nguồn lực để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án khai thác quỹ đất.

- Chỉ đạo các ngành chức tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý nguồn vốn.

- Đẩy nhanh tiến độ các thủ tục liên quan để khởi công các công trình trong kế hoạch năm 2023. Rà soát kế hoạch vốn đã được giao và tiến độ thực hiện các dự án trên cơ sở đó trình HĐND huyện điều chỉnh nguồn cho các dự án khác có nhu cầu về vốn để đảm bảo giải ngân 100% trong kế hoạch vốn.

- Hiện nay các dự án khai thác quỹ đất tiến độ thi công chậm, nguồn thu từ tiền sử dụng đất thấp (27,146/194,241 tỷ đồng), nợ XDCCB trên địa bàn huyện lớn 120,706 tỷ đồng. Do đó đề nghị rà soát các công trình chưa thực sự cần thiết

trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện phù hợp khả năng cân đối vốn của huyện, xã.

- Tăng cường các giải pháp về thu ngân sách, huy động nguồn vốn đầu, thu tiền sử dụng đất nhỏ lẻ để trả nợ XDCB, thanh toán khối lượng các dự án hoàn thành.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các vị đại biểu mời;
- Thành viên Ban;
- Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thanh Phong**