

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:101/BC-BKTXH

Thăng Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2023.

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội về tình hình thực hiện đầu tư công năm 2023 nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 (Tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XII)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sự phân công của Thường trực HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua nghiêm cứu nội dung báo cáo số 592/BC-UBND ngày 21/11/2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ đầu tư công năm 2024. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo nội dung thẩm tra như sau:

I. Kế hoạch đầu tư công năm 2023:

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 được HĐND huyện quyết định tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 về danh mục đầu tư công năm 2023 (33 công trình) và các nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 như: Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/10/2022 (06 công trình lĩnh vực khai thác quỹ đất và tái định cư), Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 (02 công trình), Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 (02 công trình), Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/6/2023 (8 công trình), Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 (02 công trình). Bên cạnh đó HĐND đã quyết định đưa ra khỏi danh mục đầu tư với 14 công trình tại Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 với tổng mức 352.300 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới HĐND huyện đã quyết định tại các nghị quyết: Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về phê duyệt chi tiết danh mục đầu tư công Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện; Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 về phê duyệt bổ sung danh mục công trình năm 2023; Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 về phê duyệt bổ sung danh mục công trình di dời trụ điện năm 2023.

Ngoài ra trong năm kế hoạch còn bổ sung các nguồn vốn như: Kinh phí khắc phục thiên tai; nâng cấp, cải tạo các công trình; phát triển thủy lợi, thủy lợi nội đồng...

II. Tình hình thực hiện đầu tư công năm 2023:

Trong năm qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng; Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện công trình và giải ngân nguồn vốn. Điều chuyển kế hoạch

vốn đối với những dự án chậm tiến độ, không giải ngân hết sang những công trình đảm bảo điều kiện để giải ngân.

Các danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2023 đến nay đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 132 công trình với tổng nguồn vốn 213,5 tỷ đồng. Các chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu được 121 công trình, còn 11 công trình đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 đạt 413,842 triệu đồng. Tiến độ giải ngân 332,318 triệu đồng, đạt tỷ lệ 80,3% so với kế hoạch vốn. Nguồn vốn đầu tư giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra như: Nguồn vốn đầu tư kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023 tỷ lệ giải ngân đạt thấp 66,41% (35.837/53.796 triệu đồng); Nguồn ngân sách tỉnh 20.014 triệu đồng đạt tỷ lệ 28,18% tỉnh giao, đạt 46,91% huyện phân bổ.

Huy động vốn đầu tư trong năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra 413.842/443.316 triệu đồng (Nghị quyết 35/NQ-HĐND ngày 15/12/2022). Nếu loại trừ nguồn trung ung, tỉnh bổ sung; nguồn kéo dài 2022 chuyển sang thì đạt thấp hơn.

Công tác thu hồi tạm ứng một số chủ đầu tư chưa quan tâm, số dư tạm ứng quá hạn 4.499 triệu đồng. Tạm ứng vốn nhưng chưa triển khai thực hiện, tạm ứng quá thời gian hoàn ứng theo quy định như vậy dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư, chưa phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Nợ đọng XDCB đến tháng 11/2023 là 145,625 tỷ đồng (7/2023 là 120,318 tỷ đồng theo Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND huyện) trong đó ngân sách huyện 89,192 tỷ đồng, ngân sách xã - thị trấn và nguồn khác nợ 42,398 tỷ đồng, ngân sách trung ương - tỉnh 14,035 tỷ đồng. Một số xã, thị trấn nợ XDCB lớn như: Hà Lam 9,031 tỷ đồng; Bình Lãnh 4,849 tỷ đồng; Bình Bình trị 4,396 tỷ đồng; Quế 3,269 tỷ đồng, ...

Đề xuất công trình đầu tư không xác định nguồn vốn dẫn đến cắt khỏi kế hoạch đầu tư công năm 2022, 2023 đối với 14 công trình với tổng mức 352,3 tỷ đồng.

Tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công các dự án còn chậm như: Các trình danh mục, công trình năm 2021,2022 chuyển tiếp đến nay chưa xong: Cầu Sách – Bình Tú, Tuyến đường từ ĐH 13 đến giáp đường ĐH 25, ĐH 19.TB xã Bình Phục, Sân vận động Bình Lãnh, các hạ tầng kỹ thuật đô thị ở Bình Minh và TT Hà Lam (Tuyến đường giao thông nối từ ĐT 613 đi biển Tân An, đường Lý Tự trọng - Hà Lam), các dự án khai thác quỹ đất... Một số công trình kế hoạch đầu tư năm 2021, 2022 đến nay chưa triển khai thi công như; Nghĩa Trang Nam Thăng Bình; Cầu Gò Cang - Bình Quế; Cầu Bà Quy - Bình Quý, cầu Sa Nhơn - Bình Trị, tuyến đường Tiểu La - Tư thiết Bình Quý, đường Thái Phiên TT Hà Lam... một số công trình triển khai thi công kéo dài không đảm bảo quy định.

Một số dự án đã được HĐND huyện thống nhất danh mục nhưng đến nay các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành các thủ tục liên quan để HĐND

huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, một số dự án chưa đủ điều kiện để phân bổ vốn chi tiết trong kế hoạch đầu tư năm 2023.

Một số dự án khi khảo sát đề xuất chủ trương đầu tư chưa sát với yêu cầu do đó phải điều chỉnh, bổ sung quy mô và tổng mức đầu tư lớn.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình đường từ trường THPT Thái Phiên đi QL 14E...). Công trình đã ký hợp đồng thi công nhưng chưa có mặt bằng để đơn vị nhà thầu triển khai thực hiện dự án (Đường Tiểu La – Tư Thiết đi Bình Quý, Nghĩa trang Nam Thăng Bình, dự án KDC tổ 19,23 Châu Lâm – Bình Trị..). Công trình đã triển khai thi công nhưng chưa lấy ý kiến của cơ quan lý cấp trên nên hiện nay phải dừng ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Một số nhà thầu thi công cầm chừng, một số nhà thầu đã trúng thầu nhưng không thi công, thiếu trách nhiệm trong thực hiện hợp đồng đã ký kết.

Công trình đã triển khai nhiều năm nhưng chưa hoàn thành nên đến nay không thực hiện được quyết toán (thực hiện Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện đến nay còn 03 công trình quyết toán chưa hoàn thành).

Một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư năng lực quản lý còn hạn chế nên khi thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư còn lúng túng nên ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án (danh mục 2022 đến nay xã làm chủ đầu tư chưa lựa được nhà thầu.

Việc giao cho một số đơn vị tham gia tư vấn, thiết kế nhiều công trình nên ảnh hưởng đến thời gian hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện công trình.

Qua khảo sát, giám sát quá trình thực hiện đầu tư công năm 2023 Ban Kinh tế - Xã hội kiến nghị một số nội dung sau:

- Không giao làm chủ đầu tư đối với các cơ quan, đơn vị không đủ điều kiện quản lý dự án theo quy định của pháp luật.

- Đối với các nguồn vốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ có tính chất đầu tư sớm đề xuất danh mục công trình và phân bổ vốn chi tiết đảm bảo theo quy định của luật ngân sách Nhà nước.

- Chỉ đạo tập trung hoàn thành các công trình kéo dài nhiều năm, thu hồi nguồn vốn tạm ứng quá hạn. Chỉ đạo các Chủ đầu tư và cơ quan liên quan cần nâng cao trách nhiệm, có chế tài xử lý đối với những nhà thầu vi phạm hợp đồng, thi công cầm chừng. Chỉ đạo các ngành chức tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý nguồn vốn.

- Tập trung mọi nguồn lực để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án khai thác quỹ đất.

- Rà soát kế hoạch vốn đã được giao và tiến độ thực hiện các dự án trên cơ sở đó trình HĐND huyện điều chỉnh nguồn cho các dự án khác có nhu cầu về vốn để đảm bảo giải ngân 100% trong kế hoạch vốn.

- Hiện nay nợ XDCB trên địa bàn huyện lớn 146 tỷ đồng. Do đó đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án khai thác quỹ đất để bán đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường các giải pháp về thu ngân sách, huy động nguồn vốn đầu tư, thu tiền sử dụng đất nhỏ lẻ để trả nợ XDCB, thanh toán khối lượng các dự án hoàn thành.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các vị đại biểu mời;
- Thành viên Ban;
- Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thanh Phong