

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và nhiệm vụ đầu tư công năm 2025

I. Công tác chỉ đạo điều hành

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời cũng là năm bắt đầu triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030. Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã được HĐND huyện quyết nghị tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 15/12/2023, được UBND huyện giao chi tiết tại Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 15/12/2023.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 26/02/2024 về việc đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và các văn bản của các Sở, ngành; trong năm 2024, UBND huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban, các địa phương và các chủ đầu tư tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước như: Công văn 443/UBND-TC ngày 12/3/2024, Công văn 820/UBND-TCKH ngày 17/4/2024, Công văn 979/UBND-TCKH ngày 07/5/2024, Công văn 1103/UBND-TCKH ngày 20/5/2024, Công văn 1144/UBND-TCKH ngày 24/5/2024, Công văn 1331/UBND-TCKH ngày 14/6/2024, Công văn 2304/ UBND-TCKH ngày 25/9/2024, Công văn 2458/UBND-TCKH ngày 11/10/2024, Công văn 2459/UBND-TCKH ngày 11/10/2024 ... Các địa phương, chủ đầu tư trên cơ sở nguồn vốn kế hoạch 2024 được phân cấp, bố trí thanh toán dứt điểm đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; ưu tiên thanh toán cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về công tác đấu thầu; tập trung thu hồi, xử lý số dư nợ tạm ứng còn tồn đọng và các khoản dư nợ tạm ứng tại Kho bạc nhà nước đã quá thời hạn theo hợp đồng; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chặt chẽ chất lượng thi công các dự án, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; yêu cầu các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, thường xuyên phối hợp với các địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đề tháo gỡ những vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm của huyện, các dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

II. Tình hình thực hiện và kết quả đầu tư

1. Tình hình huy động, phân bổ kế hoạch vốn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 đạt 301.192 triệu đồng (Số liệu đến 31/10/2024), đã phân bổ 249.740 triệu đồng, còn lại 51.452 triệu đồng chưa phân bổ. Cụ thể:

1.1. Ngân sách Trung ương:

Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ đạt 28.036 triệu đồng. Bao gồm:

- Cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang): 10.000 triệu đồng, đã phân bổ hết.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã phân bổ 17.187 triệu đồng.

- Vốn năm trước chuyển sang 849 triệu đồng.

1.2. Ngân sách tỉnh:

Tổng kế hoạch vốn 62.827 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 38.730 triệu đồng, còn lại 24.291 triệu đồng chưa phân bổ. Bao gồm:

- Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn: 600 triệu đồng, chưa phân bổ.

- Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình: 200 triệu đồng, đã phân bổ hết.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 19.364 triệu đồng, đã phân bổ 19.100 triệu đồng, chưa phân bổ 124 triệu đồng.

- Nghị quyết 59/NQ-HĐND về xây dựng Trụ sở công an xã: 8.769 triệu đồng, đã phân bổ hết.

- Thực hiện Chương trình kiên cố hóa ĐH: 4.789 triệu đồng, đã phân bổ 3.335 triệu đồng, còn lại 1.454 triệu đồng chưa phân bổ do công trình KCH đường ĐH, Hạng mục: KCH mặt đường và công trình tuyến ĐH 29.TB, xã Bình Chánh chưa thực hiện.

- Thực hiện Chương trình kiên cố hóa GTNT: 3.409 triệu đồng, đã phân bổ 1.352 triệu đồng, còn lại 2.057 triệu đồng chưa phân bổ do một số dự án tại một số xã không triển khai thực hiện nhưng tỉnh đã bố trí vốn: Cầu Gò Khang, Bình Quế; Tuyến nhà thờ tộc Lê đi Ô.Giang; tuyến Tổ 5 thôn Tây Giang và tuyến tổ 6, thôn Bình Trúc nối đường 129; Bê tông đường Ngõ Xóm Tuyến Ngõ Trục đi Ngõ Thanh tổ 17 Thôn Châu Lâm và Ngõ Lý đi Ngõ Minh tổ 13 thôn Việt Sơn.

- Thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND: 2.580 triệu đồng, đã phân bổ hết.

- Đường dẫn Cầu Cửa Đại: 2.375 triệu đồng, đã phân bổ hết.

- Cầu Bình Nam 1 và Bình Nam 2: 1.884 triệu đồng, chưa phân bổ, Chủ đầu tư đang lập thủ tục trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Đường từ Trường PTTH Thái Phiên đến quốc lộ 14E: 3.600 triệu đồng, chưa phân bổ do chưa có khối lượng hoàn thành.

- Nghị quyết 13/NQ-HĐND về tu bổ di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025: 300 triệu đồng, chưa phân bổ.

- Nghị quyết 32/NQ-HĐND về xây dựng chòi phòng, trú bão lụt giai đoạn 2021-2025: 1.600 triệu đồng, đã phân bổ 240 triệu đồng, chưa phân bổ 1.360 triệu đồng.

- Nghị quyết 68/NQ-HĐND về nâng cấp, cải tạo NTL5: 779 triệu đồng, đã phân bổ hết.

- Nguồn vốn năm trước chưa phân bổ chuyển sang: 12.971 triệu đồng.

1.3. Ngân sách huyện:

Tổng kế hoạch vốn 210.329 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 154.821 triệu đồng, còn lại 55.837 triệu đồng chưa phân bổ. Bao gồm:

- Ngân sách tập trung: 21.716 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 21.716 triệu đồng;

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Hiện nay nguồn thu khai thác quỹ đất đã nộp vào ngân sách được 73.593 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 54.105 triệu đồng, còn lại 19.488 triệu đồng chưa phân bổ.

- Nguồn tiết kiệm chi (SNKT) bổ sung đầu tư: 54.000 triệu đồng, đã phân bổ hết.

- Nguồn tiết kiệm chi (SNGD) bổ sung đầu tư: 25.000 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 25.000 triệu đồng.

- Nguồn tăng thu: 24.800 triệu đồng, chưa phân bổ.

1.4. Nguồn vốn năm trước chưa phân bổ chuyển sang 2024

Tổng nguồn vốn năm trước chưa phân bổ chuyển sang là 15.497 triệu đồng, đã phân bổ 12.866,6 triệu đồng, còn lại 2.630,4 triệu đồng chưa phân bổ. Bao gồm:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 760 triệu đồng, đã phân bổ 635,169 triệu đồng, còn lại 124,4 triệu đồng chưa phân bổ.

- Dự án cầu Bình Nam 1, cầu Bình Nam 2: 2.506 triệu đồng, chưa phân bổ do công trình đang chờ Chủ đầu tư lập thủ tục quyết toán.

- Kinh phí dự án chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo chỉ thị số 45 ngày 31/12/2020: 231 triệu đồng, đã phân bổ hết.

- Đầu tư trụ sở công an xã: 2.000 triệu đồng, đã phân bổ hết.

1.5. Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024

Vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024 là 16.854 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 849 triệu đồng;
- Ngân sách tỉnh: 8.479 triệu đồng;
- Ngân sách huyện: 4.385 triệu đồng;
- Ngân sách xã: 3.141 triệu đồng.

1.6 Nguồn hỗ trợ khác: 5.000 triệu đồng; thu đóng góp từ huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xây dựng trường THCS Chu Văn An; hạng mục: xây mới khối lớp học 02 tầng và các hạng mục khác

***Như vậy so với tổng số vốn huy động đầu năm của huyện tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện là 225.703 triệu đồng thì đến nay số nguồn vốn đầu tư công của huyện đã đạt 301.192 triệu đồng, tăng 75.489 triệu đồng.

2. Tình hình giải ngân

Tổng giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn huyện đến 31/10/2024 là 190.448 triệu đồng/301.192 triệu đồng, đạt tỷ lệ 63,23%.; Trong đó:

2.1. Ngân sách Trung ương: Giải ngân 23.621 triệu đồng, đạt tỷ lệ 84,25% so với vốn Trung ương giao (28.036 triệu đồng). Trong đó vốn thực hiện CTMTQG NTM giải ngân 13.621 triệu đồng, đạt tỷ lệ 75,52% so với nguồn vốn Trung ương giao (18.036 triệu đồng).

2.2. Ngân sách tỉnh: Giải ngân 31.153 triệu đồng, đạt tỷ lệ 49,58% so với kế hoạch vốn tỉnh giao (62.827 triệu đồng). Trong đó vốn thực hiện CTMTQG NTM giải ngân 15.923 triệu đồng, đạt tỷ lệ 87% so với nguồn vốn tỉnh giao (18.229 triệu đồng).

2.3 Ngân sách huyện: Giải ngân 135.675 triệu đồng, đạt tỷ lệ 64,21% so với kế hoạch vốn giao (210.329 triệu đồng).

2.4. Nguồn vốn năm trước chưa phân bổ chuyển nguồn sang: Chưa giải ngân.

2.5. Nguồn vốn năm 2023 được HĐND tỉnh cho phép kéo dài sang: Giải ngân 10.881 triệu đồng/16.854 triệu đồng, đạt tỷ lệ 64,56%.

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân đến 31/10/2024 trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của tỉnh, do kế hoạch vốn năm 2024 ưu tiên bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành của các công trình đã phê duyệt quyết toán và công trình chuyển tiếp; tuy nhiên một số nguồn vốn vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ giải ngân còn thấp còn ở một số nguồn vốn năm 2024 của tỉnh bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành nhưng đến nay đơn vị chủ trì, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục để phân bổ chi tiết. Bên cạnh nguyên nhân khách quan như: vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, huỷ thầu tổ chức đấu thầu lại, vốn kéo dài được HĐND tỉnh cho phép trễ, ... còn có các nguyên nhân chủ quan như: công tác giải phóng mặt bằng chưa được tập

trung giải quyết dứt điểm, thủ tục đầu tư các dự án còn chậm, kéo dài, điều chỉnh nhiều lần, chủ đầu tư còn thiếu quyết liệt, sâu sát, nhà thầu còn yếu về năng lực.

(Chi tiết giải ngân từng nguồn vốn theo phụ lục đính kèm)

3. Tình hình nợ tạm ứng quá hạn chưa thu hồi:

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tạm ứng quá hạn chưa thanh toán; văn bản tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn NSNN, đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi; giải pháp quản lý và thu hồi nợ tạm ứng: Công văn 820/UBND-TCKH ngày 17/4/2024, Công văn 1103/UBND-TCKH ngày 20/5/2024 ... Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước huyện, đến hết ngày 31/10/2024, số dư tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 78.702 triệu đồng, trong đó nợ tạm ứng quá hạn chưa thanh toán 11.506 triệu đồng. Bao gồm:

- Khu dân cư NTM tổ 19 và tổ 23 thôn Châu Lâm: 1.600 triệu đồng;
- Khai thác quỹ đất KDC tổ 4 thị trấn Hà Lam: 297,928 triệu đồng;
- Khu dân cư NTM tổ 6, thôn Đồng Đức, xã Bình Định Nam; hạng mục: San nền, mương thoát nước và các hạng mục khác: 1.683,489 triệu đồng;
- Khu dân cư NTM Trà Đóa 1, xã Bình Đào; hạng mục: San nền, đường nội bộ, hệ thống thoát nước và các hạng mục khác: 2.585 triệu đồng;
- Nghĩa trang nhân dân Nam Thăng Bình: 5.339,9 triệu đồng.

4. Tình hình nợ khối lượng XD CB:

Theo số liệu báo cáo của các Chủ đầu tư, tổng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đến 31/10/2024 là 68.047 triệu đồng; trong đó:

- + Nợ ngân sách Trung ương 195 triệu đồng;
- + Nợ ngân sách tỉnh 5.077 triệu đồng, chủ yếu là nợ các công trình bồi thường giải phóng mặt bằng và các công trình khắc phục thiên tai không được HĐND tỉnh cho phép kéo dài kế hoạch vốn 2023 sang 2024;
- + Nợ ngân sách huyện: 42.343 triệu đồng;
- + Nợ ngân sách xã, nguồn khác: 20.432 triệu đồng. Nguồn thu của xã chủ yếu từ nguồn thu khai thác quỹ đất nhưng những năm gần đây nguồn thu này không đạt kế hoạch đề ra, ngân sách xã còn hạn hẹp nên xã chưa có nguồn để bố trí trả nợ đọng.

5. Tình hình lựa chọn nhà thầu:

Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, do Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn mới được ban hành và còn nhiều bất cập nên công tác lựa chọn nhà thầu trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, chưa được kịp thời, các chủ đầu tư vẫn còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện.

Trong năm 2024, UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 41 công trình, với tổng mức đầu tư 45.030 triệu đồng, gồm 152 gói thầu (*xây lắp: 29 gói xây lắp, 21 gói phi tư vấn và 102 gói tư vấn*).

6. Công tác quyết toán các dự án hoàn thành

Trong năm 2024, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán 85 công trình với tổng giá trị dự toán được duyệt 251.712 triệu đồng; tổng giá trị Chủ đầu tư đề nghị quyết toán: 214.258 triệu đồng; tổng giá trị phê duyệt quyết toán: 213.709 triệu đồng. Qua công tác thẩm tra đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 549,2 triệu đồng. Nhìn chung các công trình sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các chủ đầu tư đều thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành đúng theo thời hạn quy định. Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán đảm bảo theo quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công về chất lượng cũng như thời gian thẩm tra, phê duyệt.

7. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành:

Mặc dù đã nỗ lực triển khai những giải pháp thúc đẩy thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2024 nhưng vẫn còn một số tồn tại sau:

- Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp: vốn tình phân bổ để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án Cầu Bình Nam 1, cầu Bình Nam 2 và dự án đường từ Trường PTTH Thái Phiên đến quốc lộ 14E đến nay Chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục để phân bổ chi tiết, kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa phân bổ ...

- Một số chủ đầu tư không thường xuyên, thiếu kịp thời theo dõi thời hạn thu hồi vốn tạm ứng, dẫn đến phát sinh nợ tạm ứng quá hạn chưa thu hồi (*Trung tâm PTQĐ&CN-DV phát sinh 6.166 triệu đồng, Ban quản lý Dự án – Đô thị phát sinh mới 5.339,906 triệu đồng*).

- Nguồn thu sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra nên không có nguồn bố trí trả nợ đọng khối lượng hoàn thành, dẫn đến nợ khối lượng hoàn thành trên địa bàn huyện vẫn còn ở mức cao so với mặt bằng chung của tỉnh.

- Việc thực hiện quản lý theo dõi, đôn đốc, phối hợp của Chủ đầu tư (đại diện CĐT) với nhà thầu, đơn vị tư vấn còn chưa sâu sát, chưa kịp thời làm chậm trễ trong quá trình lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu, thi công kéo dài ở một số công trình.

- Một số dự án đã hết thời gian thực hiện, tuy nhiên với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ thực

hiện các dự án, dẫn đến khả năng không đảm bảo tiến độ hoàn thành theo thời gian được duyệt, phải thực hiện gia hạn tiến độ nhiều lần.

- Ngoài nguyên nhân khách quan chung còn có trách nhiệm chủ quan của các chủ đầu tư như: vai trò người đứng đầu chưa được phát huy, một số chủ đầu tư thiếu năng lực; chất lượng hồ sơ chưa tốt nên vướng mắc khi triển khai.

- Do năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế, hồ sơ phụ thuộc vào nhà thầu nên công trình đã thi công xong nhưng chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, nhất là các công trình do cấp xã làm chủ đầu tư; điều kiện ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu trong hợp đồng không chặt chẽ, việc áp dụng điều kiện hợp đồng để xử lý nhà thầu trong việc vi phạm hợp đồng khó thực hiện.

8. Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến

Nhằm nâng cao hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2025 và đạt được mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư năm 2024, UBND huyện tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, Ngành, TW, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng. Tập trung chỉ đạo, điều hành việc triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng còn lại trong năm 2024 với mục tiêu đến 31/01/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; coi đây là nhiệm vụ quan trọng để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng để giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn đọng; tăng cường đối thoại tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bồi thường nhằm phục vụ đầu tư, xây dựng các dự án trên địa bàn.

- Yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch và cam kết giữa nhà thầu và chủ đầu tư về tiến độ thi công từng dự án với mốc thời gian cụ thể, gắn với phân công, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao; xử lý nghiêm những công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các chủ đầu tư căn cứ hợp đồng kinh tế đã ký kết, xử lý nghiêm các nhà thầu thi công chậm tiến độ dẫn đến giải ngân đạt thấp; kiên quyết không cho nhận thầu các công trình trên địa bàn huyện do vi phạm tiến độ thi công; xử phạt nghiêm các nhà thầu có số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn kéo dài.

- Kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công theo từng mốc thời gian cụ thể của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, dự án chậm các thủ tục đầu tư sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh, có nhu cầu bổ sung vốn để giải ngân.

- Đối với công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc tổ chức đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn huyện, bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm trong đấu thầu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong đấu thầu.

- Về nợ đối ứng khối lượng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách cấp xã (*ngân sách xã và huy động đóng góp của Nhân dân*) của các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình bê tông hóa GTNT: Yêu cầu UBND các xã bố trí vốn ngân sách cấp mình và tổ chức huy động đóng góp của Nhân dân đảm bảo theo quy định để thanh toán phần nợ ngân sách cấp xã; chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

- Yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường công tác lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác đầu tư công như kiểm tra, thanh tra và giám sát tình hình thực hiện các dự án; kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Kho bạc Nhà nước Thăng Bình tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thanh toán vốn cho các nhà thầu đảm bảo đúng quy định và kiên quyết yêu cầu nhà thầu hoàn trả khối lượng đã tạm ứng đảm bảo quy định; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng và chậm thanh toán khối lượng ứng trước.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND huyện kính báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- BTV Huyện uỷ; TT HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH